



水土保持设施完成情况表

防治区		措施名称	单位	设计工程量	实际工程量
选矿厂防治区	工程措施	排水沟	m	537	537
		浆砌石挡墙	m	776	776
		硬化	hm ²	0.88	0.88
	植物措施	栽植紫穗槐	株	38800	
尾矿库防治区	工程措施	栽植垂柳	株		80
		排水沟	m	481	481
		排水沟	m	146	139
	植物措施	栽植刺槐	株	80000	
一采区防治区	工程措施	栽植紫穗槐	株		24600
		栽植榆树	株		6281
		排水沟	m	843	843
		浆砌石挡墙	m	173	173
		浆砌石挡墙	m	326	298
	道路硬化	m	350	350	
	植物措施	栽植刺槐	株	44400	
		栽植杨树	株	633	
排水沟		m	526	526	
二采区防治区	工程措施	浆砌石挡墙	m	48	48
		浆砌石挡墙	m	517	482
		道路硬化	m	780	780
		栽植刺槐	株	60800	
		栽植杨树	株	1040	
		栽植五叶地锦	株	1433	

项目区	建设期防治责任范围			单位: hm²
	项目建设区	直接影响区	小计	
选矿厂	2.22	0	2.22	
尾矿库	3.81	0	3.81	
一采区	1.53	0	1.53	
二采区	1.37	0	1.37	
合计	8.93		8.93	

