

抚顺市水务局文件

抚水审字〔2023〕41号

关于抚顺县 2023 年度小型水库消隐除患项目 实施方案的批复

抚顺县水务局：

你局《关于报批〈抚顺县 2023 年度小型水库消除隐患项目实施方案〉的请示》（抚县水发【2023】25 号），收悉。抚顺市水务局组织专家及抚顺市水利工程技术审核中心，开展了实施方案技术审查，抚顺市水利工程技术审核中心形成了《关于报送〈抚顺县 2023 年度小型水库消隐除患项目实施方案审查意见〉的报告》（抚水技审〔2023〕42 号）（简称审查意见）。经研究，依据该《审查意见》，基本同意该《实施方案》，现批复如下：

一、项目概况

1、本实施方案共包含 13 个水库，其中：小（一）型水库 7 座，分别为三块石水库、洋湖水库、康大水库、虑台水库、眼望水库、夏家水库、东沟水库；小（二）型水库 6 座，分别为油房水库、大西沟水库、豆子沟水库、花红沟水库、房申水库、通士

水库。

2、基本同意相关水库的水文气象、流域概况、地质条件及水库特征的介绍。

二、工程建设的必要性

根据现场踏勘，本次消隐除患的水库存在以下主要问题：坝体后坝坡水蚀严重，冲沟明显；坝顶路严重破损及上坝路坑洼不平；溢洪道堰体损毁；水库缺少照明设施，夜间观测存在困难等。

经复核，本次抚顺县 2023 年度小型水库消隐除患项目符合辽宁省水利厅《关于报送 2023 年度小型水库消隐除患项目申报书的通知》中需要着重解决的问题要求，水库运行存在安全隐患，因此对水库进行消隐除患十分必要。

三、工程主要建设任务和布置

1、水库照明设施工程：新建太阳能路灯 52 盏。路灯基础采用 0.6m*0.6m*1.5m 现浇混凝土桩；路灯总高度 6.0m，杆体上口径 60mm，下口径 150mm，采用壁厚 3mm 的 Q235 国标钢管；光源采用 60W 的 LED 一体式灯头。

2、坝顶及上坝路工程：铺设沥青路 17304m²，铺设路缘石 7551m。路面 5cm 厚沥青混凝土，下设透层油及 16cm 水泥稳定砂砾；路缘石为 150mm*250mm*990mm 的花岗岩条石。

3、坝坡修复工程：后坝坡铺设 0.2m 厚的碎石护坡

15550m³。

4、其它工程：溢洪道堰体拆除重建 1 处，启闭机室拆除重建 1 处，更换启闭机 1 处等。

四、施工组织设计

- 1、基本同意施工方法和施工总布置。
- 2、基本同意施工进度安排，工期为 3 个月。

五、工程管理

- 1、本工程由抚顺县水务局负责实施及验收工作。

六、投资概算

- 1、同意工程投资的编制原则和依据。
- 2、基本同意主要建筑材料价格水平为 2023 年 5 月。
- 3、核定工程总投资为 795.52 万元。



抚顺县 2023 年度小型水库消隐除患项目 实施方案概算审定表

单位：万元

| 编号 | 费用名称 | 工程投资 |
|----|------------|--------|
| 1 | 建筑工程 | 730.93 |
| 2 | 施工临时工程 | 19.56 |
| 3 | 科研勘测设计费 4% | 30.02 |
| 4 | 工程建设监理费 2% | 15.01 |
| 5 | 合计 | 795.52 |

- 附件：1、关于报送《抚顺县 2023 年度小型水库消隐除患项目实施方案审查意见》的报告
- 2、抚顺县 2023 年度小型水库消隐除患项目计划审定汇总表


抚顺市水务局
2023 年 6 月 15 日

抚顺市水务局

2023 年 6 月 15 日印发