

项目名称	清原县门坎哨拦河闸除险加固工程						
项目概况	拦河闸除险加固工程布置，在原坝址处新建橡胶坝、泄洪冲砂闸及进水闸。除险加固后，拦河闸枢纽从左至右依次为橡胶坝、泄洪冲砂闸及进水闸。拦河闸轴线总长258.1米，其中：橡胶坝段全长241米，坝高1.60米；泄洪冲砂闸段全长8.5米，为2孔单孔净宽3.0米的平底闸；进水闸位于冲砂闸右侧岸边，与冲砂闸轴线夹角为21度45分53秒。进水闸边墩与冲砂闸边墩相距2.6米。进水闸段全长6.0米，为2孔净宽为1.5米的平底闸。						
建设时间	2018-05-06至2019-05-30	投资规模 (万元)	2312	项目法人	清原满族自治县门坎哨拦河闸除险加固工程建设管理处	法人代表	黄海波
设计单位	中水东北勘测设计研究有限责任公司			资质等级	工程设计行业资质 甲级	设计单位 负责人	马会全
施工单位	开封黄河工程开发有限公司			资质等级	水利水电工程施工总承包 一级	施工单位 负责人	汤弢
监理单位	辽宁江河水利水电工程建设监理有限公司			资质等级	甲级	监理单位 负责人	关晓明
项目审批单位	辽宁省发展和改革委员会		批复时间	#####	批复文号	辽发改农经[2016]1109号	